

№	Статус	Сумма, Р	Предмет договора	Заказчик	Поставщик	Дата заключения контракта	Срок исполнения контракта
1	Исполнение	12 900 000	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Ликвидация несанкционированной свалки в черте городского округа город Кумертау Республики Башкортостан"	Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан	ООО "ГеоТехПроект"	05.11.2019	01.05.2020
2	Исполнение	16 400 000	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Ликвидация несанкционированной свалки в черте городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан"	Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан	ООО "ГеоТехПроект"	05.11.2019	01.05.2020
3	Исполнение	6 200 000	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Ликвидация несанкционированной свалки в черте городского поселения город Благовещенск Республики Башкортостан"	Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан	ООО "ГеоТехПроект"	05.11.2019	01.05.2020
4	Исполнение	10 050 000	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Ликвидация несанкционированной свалки в черте городского округа город Сибай Республики Башкортостан "	Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан	ООО "ГеоТехПроект"	05.11.2019	01.05.2020
5	Исполнение	11 750 000	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Ликвидация несанкционированной свалки в черте городского поселения город Давлеканово МР Давлекановский район Республики Башкортостан"	Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан	ООО "ГеоТехПроект"	05.11.2019	01.05.2020

г.Уфа

« 12 » мая 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены Экспертной комиссии № 3 по приемке товаров, работ и услуг для нужд Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее экспертной комиссии), изучив результаты исполнения государственного контракта от 05.11.2019 № 0101500000319001688, заключенному с ООО "ГеоТехПроект" (далее – Исполнитель), на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Ликвидация несанкционированной свалки в черте городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (далее – Контракт) на сумму 16 400 000 рублей, пришли к следующему выводу.

Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 01 мая 2020 года.

В соответствии с п. 6.1 и п.6.2 Контракта Исполнитель в 5-дневный срок оформляет в 2-х (двух) экземплярах Акт сдачи – приемки выполненных работ и 2 (два) экземпляра счет-фактуры, приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течении 10 (десять) рабочих дней, оформление документов приемки выполненных работ – в течении 5 (пяти) рабочих дней.

В соответствии с Приложением № 2 "Календарный план" Контракта окончание выполнения работ по 1 этапу – 15.12.2019 и по 2 этапу – 01.05.2020.

На 12.05.2020 в установленный срок результаты выполненных работ по 1 и 2 этапу, согласно календарному плану по Контракту выполнение работ государственному заказчику – Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан не представлены, что является ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.


В соответствии с п. 9.3. Контракта в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, государственный заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).


Учитывая, что на текущую дату результаты выполненных работ по Контракту государственному заказчику не представлены, экспертная комиссия предлагает подготовить и направить в адрес ООО "ГеоТехПроект" претензию, а также начислить пени за просрочку обязательств по исполнению 1,2 этапов Контракта.

Председатель экспертной комиссии _____  Минниахметов Р.А.

Заместитель председателя _____  Хасанова Л.З.

Члены экспертной комиссии: _____  Юмагулова Э.В.

_____  Абукаева Г.К.

_____  Сафина Е.В.

Секретарь экспертной комиссии _____  Ишемгулова Н.З.