

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель начальника  
Контрольного управления  
Президента Российской Федерации

В.Летуновский

» апреля 2021 г.

А8ВП-49-5

### ПРОТОКОЛ

совещания в Контрольном управлении Президента Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи по вопросу исполнения поручения Президента Российской Федерации о ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» и проведении конкурсных процедур, направленных на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов (от 12.09.2019 № Пр-1818, пп. «а» п. 3, далее – Поручение)

31 марта 2021 г.

#### ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

заместитель начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации

Летуновский В.В.

#### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

(список участников совещания прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: Летуновский В.В., Кузнецов И.С., Лебедев А.В., Кобзев И.И., Бычков И.В., Полтавский А.Б., Сиденко К.С., Надыршин Е.Р.

#### РЕШИЛИ:

1) Принять к сведению информацию Правительства Российской Федерации об исполнении Поручения (доклад от 1 марта 2021 г. № 1835п-П11), в соответствие с которым наиболее приемлемыми вариантами утилизации и обезвреживания отходов ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (далее – ОАО БЦБК) являются: компостирование, литификация



с последующей рекультивацией. Проработку проектных решений планируется осуществить по итогам инженерных изысканий, проводимых в ходе проектирования.

2) Принять к сведению информацию Минприроды России (Кузнецов И.С.), а также государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Лебедев А.В.) и единственного исполнителя указанных работ ФГУП «Федеральный экологический оператор» (Сиденко К.С.) о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минприроды России от 22 ноября 2020 г. № 975 (далее – приказ № 975) полномочия заказчика работ, связанных с подготовкой проекта и осуществлением ликвидации накопленного вреда окружающей среде, предусмотренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 669-р, в полном объеме переданы ФГКУ «Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» (далее – ФГКУ «Красный Бор»).

Между ФГКУ «Красный Бор» и ФГУП «Федеральный экологический оператор» (далее – ФГУП «ФЭО») заключен государственный контракт (от 27 ноября 2020 г. № 4/2020ЕИ, далее – Госконтракт № 4/2020ЕИ), в соответствии с которым ФГУП «ФЭО» обязано до 30 ноября 2021 г. провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию для ликвидации полигона «Солзанский» и территории, занятой канализационно-очистными сооружениями (далее – КОС) с производственными помещениями, содержащими черный щелок (536,9 млн. руб.), до 31 мая 2022 г. – обеспечить прохождение государственной экспертизы указанной документации (289,1 млн. руб.). Одновременно, администрацией Байкальского городского поселения проводится выбор исполнителя работ по реконструкции КОС.

Выплата по Госконтракту № 4/2020ЕИ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1843 из средств федерального бюджета произведена авансом в полном объеме (826 млн. руб.).

По информации ФГУП «ФЭО», инженерные изыскания, предусмотренные Госконтрактом № 4/2020ЕИ, будут завершены в августе 2021 г.

Между ФГУП «ФЭО» и Сибирским отделением РАН (далее – СО РАН) 5 февраля 2021 г. заключен контракт № Ц-ГД/ИФО4-4/2020ЕИ-6/21 (далее – контракт с СО РАН) на выполнение работ по анализу технических предложений и проведению первичной научно-технической экспертизы концепции ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО БЦБК, на Солзанском полигоне и территории, занятой КОС с производственными помещениями, содержащими черный щелок». 1 марта 2021 г. СО РАН в адрес ФГУП «ФЭО» представлена аналитическая записка, как результат работы по контракту, по которой имеются неурегулированные разногласия.

3) Отметить в ходе состоявшегося обсуждения следующее.

Поручение продлевалось 4 раза, его исполнение приняло затяжной характер. До настоящего времени Минприроды России и ФГУП «ФЭО» окончательного решения по технологиям утилизации и обезвреживания отходов не принято, проведение конкурсных процедур вопреки Поручению не предусматривается, начало работ на объектах ОАО БЦБК сдерживается неурегулированными разногласиями по контракту с СО РАН.

Контроль за переданными ФГКУ «Красный Бор» полномочиями заказчика работ, связанных с подготовкой проекта и осуществлением ликвидации накопленного вреда окружающей среде, приказом № 975 не предусмотрен и фактически Минприроды России не осуществляется.

В отсутствие контроля со стороны Минприроды России и ФГКУ «Красный Бор»:

предметом Госконтракта № 4/2020ЕИ, в том числе явилось проведение изысканий и подготовка проектной документации в отношении КОС, которые обеспечивают водоотведение г. Байкальска и не содержат накопленный вред окружающей среде. На указанные работы ФГУП «ФЭО» 12 марта 2021 г. уже заключен контракт № Ц-ГД/ИФ04-4/2020ЕИ-21/21 с исполнителем – АО «Красноярский институт «Водоканалпроект»;

несмотря на отсутствие заключения СО РАН о приемлемых технологиях утилизации и обезвреживания отходов, ФГУП «ФЭО» заключены контракты с АО «Красноярский институт «Водоканалпроект» (указан выше) и (от 15 марта 2021 г. № Ц-ГД/ИФ04-4/2020ЕИ-22/21) на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации. При этом, по информации СО РАН, ООО «ГеоТехПроект» собственными силами инженерные изыскания не осуществляет.

Не обеспечено начало работ в отношении Бабхинского полигона (срок – I квартал 2021 г., доклад Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. № 11299п-П11), короотвалов, подземного скопления загрязненной жидкости под главным корпусом комбината, цех очистки стоков и т.д.

Стоимость изысканий и подготовки проектной документации, предусмотренных Госконтрактом № 4/2020ЕИ, только в отношении двух объектов ОАО БЦБК более чем в 7 раз превышает стоимость аналогичных работ, выполненных ранее АО «Росгеология», в отношении основных источников загрязнения: Солзанский и Бабхинский полигоны, цех очистки стоков (826 млн. руб. и 112 млн. руб. соответственно). При этом не урегулирован вопрос, связанный с использованием ФГУП «ФЭО» результатов инженерных изысканий, выполненных ранее АО «Росгеология» и ООО «ВЭБ-инжиниринг».

4) Рекомендовать Минприроды России (Керимову М.К.) представить в Контрольное управление Президента Российской Федерации информацию:

об урегулировании вопроса, связанного с принятием и использованием ФГУП «ФЭО» результатов инженерных изысканий, выполненных ранее АО «Росгеология» и ООО «ВЭБ-инжиниринг», в отношении накопленного вреда от деятельности ОАО БЦБК, с приложением актов приема-передачи и экспертной оценки их пригодности;

об имеющихся компетенциях ФГКУ «Красный Бор» по проведению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, выполнению работ, связанных с ликвидацией накопленного вреда окружающей среде (штатная структура, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции сотрудников, сведения о фактической численности работников, задействованных для ликвидации отходов ОАО БЦБК и прочее);

о порядке осуществления контроля за переданными ФГКУ «Красный Бор» полномочиями заказчика работ, связанных с подготовкой проекта и осуществлением ликвидации накопленного вреда окружающей среде, включая вопросы финансирования указанных мероприятий и обоснования цены контрактов.

Срок – 1 апреля 2021 г.;

об итогах сравнительного анализа результатов инженерных изысканий, выполненных ранее АО «Росгеология» и ООО «ВЭБ-инжиниринг», и полученных в рамках Госконтракта № 4/2020ЕИ.

Срок – 1 сентября 2021 г.;

5) Рекомендовать государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Лебедев А.В.) и ФГУП «ФЭО» (Сиденко К.С.) представить в Контрольное управление Президента Российской Федерации информацию:

о порядке и объеме использования результатов инженерных изысканий, выполненных ранее АО «Росгеология» и ООО «ВЭБ-инжиниринг», в отношении накопленного вреда от деятельности ОАО БЦБК, при проведении аналогичных работ, предусмотренных Госконтрактом № 4/2020ЕИ;

о количестве переданных по контракту с СО РАН технологических решений, а также об их происхождении (каким образом осуществлялся сбор).


Срок – 1 апреля 2021 г.;

6) Рекомендовать Губернатору Иркутской области И.И.Кобзеву обеспечить выездной осмотр территории ОАО БЦБК представителями Правительства Иркутской области и органов прокуратуры Российской Федерации на предмет соблюдения сроков и объемов работ, предусмотренных Госконтрактом № 4/2020ЕИ, и проинформировать о результатах Контрольное управление Президента Российской Федерации и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Абрамченко.

Срок – 1 апреля 2021 г.;

7) Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации:  
совместно с Федеральным казначейством провести проверку  
использования средств федерального бюджета по Госконтракту № 4/2020ЕИ,  
а также контрактам от 12 марта 2021 г. № Ц-ГД/ИФ04-4/2020ЕИ-21/21  
и от 15 марта 2021 г. № Ц-ГД/ИФ04-4/2020ЕИ-22/21.

Начальник Департамента  
контроля в экономической сфере  
Контрольного управления  
Президента Российской Федерации



А.В. Ширшов