



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ПРОТОКОЛ

г. МОСКВА

06.06.2022

№12-17/111-пр

совещания в формате видеоконференц-связи по вопросам удорожания материалов и оборудования в ходе реализации в 2022 году мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, а также наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» под председательством директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Р.А. Мальцева

31.05.2022

11:00

г. Москва

Об удорожании материалов и оборудования в ходе реализации в 2022 году мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, а также наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»

(Р.А. Мальцев, Р.М. Мишиев, И.В. Рожкова, А.В. Буц, В.А. Шилин, Т.Н. Мочалова, В.В. Гриневич, А.А. Ларькин, И.С. Ушаков, А.В. Албегова, М.А. Долинина, Д.Ю. Юсубахмедов, Н.В. Лисовская, К.С. Устименко, В.Ж. Мамукаев, Н.Н. Тумуреева)

ЗАСЛУШАЛИ:

1.1. Информацию Минприроды России (Р.А. Мальцев, Р.М. Мишиев) о необходимости завершения в максимально короткий срок согласования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с ППК «Российский экологический оператор» (далее – ППК «РЭО») перечня материалов, оборудования и технологий, подлежащих замене на преимущественно отечественные аналоги, используемых для ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – ОНВОС), в том числе по итогам анализа проектных документаций, подготовленных в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» (далее – федеральный проект «Чистая страна»), в целях исполнения пункта 22 протокола совещания под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 18.03.2022 № ВА-П11-33пр.

1.2. Информацию Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – Росприроднадзор) (И.В. Рожкова) о порядке применения постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 626 (далее – Постановление № 626) при замене материалов и оборудования на аналоги.

1.3. Информацию ППК «РЭО» (А.В. Буц, В.А. Шилин) о работе, проведенной совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по замене импортных материалов и оборудования на отечественные аналоги.

ОТМЕТИЛИ:

2.1. Информацию Росприроднадзора (И.В. Рожкова):

о целесообразности направления запросов о необходимости проведения повторной государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) в адрес Центрального аппарата Росприроднадзора;

о порядке проведения ГЭЭ в случае замены предусмотренных проектной документацией оборудования и материалов на аналоги, имеющие идентичные технические характеристики и не приводящие к изменению качественных и количественных характеристик загрязняющих веществ, образуемых, обрабатываемых, утилизируемых, обезвреживаемых, при проведении работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов (далее – свалки), ликвидируемых в рамках федерального проекта «Чистая страна» в соответствии с положениями пункта 7 Постановления № 626;

о порядке повторного прохождения ГЭЭ в соответствии с пунктом 3 подпункта «б» постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2022 № 579 при наличии на территории ОНВОС объектов капитального строительства;

о возможности внесения изменений в проектно-сметную документацию (далее - ПСД) по ликвидации свалки в г. Слободской (Кировская область) в части замены слоя гранитного щебня толщиной 0,5 м на слой щебня 0,2 м и песка 0,3 м в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 Постановления № 626 при обосновании проектировщиком фильтрационной способности указанных слоев;

о возможности замены импортных геоматов, предусмотренных в ПСД по ликвидации свалки в г. п. Тырныауз и сухого пляжа хвостохранилища ТВМК в с. Былым (далее – хвостохранилище в с. Былым) (Кабардино-Балкарская Республика), на аналоги с соответствующими техническими характеристиками по ПСД (или выше), со сроком эксплуатации материалов, обеспечивающим полную ликвидацию негативного воздействия ОНВОС на окружающую среду с начала работ по ликвидации ОНВОС до их окончания в соответствии с ПСД при наличии

соответствующего обоснования.

2.2. Информацию ППК «РЭО» (А.В. Буц):

о проведенной работе с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части анализа проектной документации по ликвидации свалок на предмет замены импортных материалов и оборудования на преимущественно отечественные аналоги.

о возможности замены, предусмотренных ПСД по ликвидации свалок, импортных материалов и оборудования на аналоги, предлагаемые региональными поставщиками с учетом их технических характеристик.

2.3. Информацию Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (Т.Н. Мочалова):

об удорожании материалов и оборудования при проведении работ по ликвидации свалки в с. Новомихайловка г. Томска в размере 27 млн руб., а также риске приостановки работ по ликвидации свалки в 2022 году в связи с выявленным удорожанием;

2.4. Информацию Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (В.В. Гриневич):

об отсутствии удорожания стоимости материалов и оборудования при проведении работ по ликвидации свалки в г.п. Тырныауз и хвостохранилища в с. Былым при замене импортных материалов (sekumat) на отечественные аналоги в соответствии с положениями подпункта «б» пункта 7 Постановления № 626.

2.5. Информацию Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия (А.А. Ларькин):

об удорожании материалов и оборудования при проведении работ по ликвидации свалки в г. Рузаевка на 30% (115 млн руб.) по отношению к первоначальной стоимости контракта на ликвидацию указанной свалки;

о проработке Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия следующих вариантов: выделение на мероприятия по рекультивации свалки в г. Рузаевка дополнительного финансирования в размере 115 млн руб. или замене указанного мероприятия на мероприятия по рекультивации свалок на территории Краснослободского муниципального района и Темниковского муниципального района (без выделения дополнительного финансирования).

2.6. Информацию Министерства охраны окружающей среды Кировской области (А.В. Албегова):

о компенсации суммы удорожания стоимости материалов и оборудования при проведении работ по ликвидации свалки в г. Слободской в 23 млн руб. за счет средств областного бюджета Кировской области;

об отсутствии риска незавершения работ по ликвидации указанной свалки в текущем году.

2.7. Информацию Министерства экологии и природопользования Московской области (Д.Ю. Юсубахмедов):

о проведенном пересчете сметной стоимости ликвидации полигонов ТКО «Воловичи», «Егорьевский», «Талдомский», «Сафоново», «Заволенье» в уровне цен марта 2022 года (с получением положительного заключения экспертизы достоверности определения сметной стоимости), что привело к увеличению стоимости ликвидации указанных полигонов за счет средств федерального бюджета на 412,75 млн руб.

2.8. Информацию Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым (Н.В. Лисовская):

о завершении работ по корректировке ПСД по ликвидации свалки в г. Белогорск;

о завершении работ по ликвидации свалок в гг. Судак и Белогорск в рамках федерального проекта «Чистая страна» до конца 2022 года.

2.9. Информацию Министерства природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания (В.Ж. Мамукаев):

об отсутствии удорожания стоимости материалов и оборудования при проведении работ по ликвидации полигона в г. Владикавказ в связи с предварительной закупкой материалов.

2.10. Информацию Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия (Н.Н. Тумуреева):

об отсутствии удорожания стоимости материалов и оборудования при проведении работ по ликвидации свалки в пгт. Усть-Баргузин;

о проводимой работе по корректировке ПСД по ликвидации указанной свалки;

о завершении работ по ликвидации свалки в пгт. Усть-Баргузин в рамках федерального проекта «Чистая страна» до конца 2022 года.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать:

3.1. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области представить в адрес Минприроды России:

результаты конъюнктурного анализа рынка материалов, необходимых для продолжения работ по ликвидации указанной свалки;

«Дорожную карту», согласованную с муниципалитетом г. Томска, по реализации мероприятий по ликвидации свалки в с. Новомихайловка г. Томска с учетом заключения контракта на корректировку ПСД и получению заключений

необходимых государственных экспертиз в срок до конца 2022 года.

Срок: 10.06.2022.

3.2. Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия представить в адрес Минприроды России предлагаемые варианты дальнейших действий в части реализации мероприятия по ликвидации свалки в г. Рузаевка в рамках федерального проекта «Чистая страна» с экономическим и экологическим обоснованием предлагаемых решений.

Срок: 10.06.2022

3.3. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым: направить в адрес Минприроды России информацию о планируемых сроках завершения работ в 2022 году по свалкам в гг. Судак и Белогорск;

Срок: 10.06.2022.

направить в адрес Росприроднадзора запрос о необходимости проведения повторной ГЭЭ в результате проведенной работы по корректировке ПСД по ликвидации свалки в г. Белогорск в рамках устранения замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Росприроднадзора.

3.4. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики представить в адрес Минприроды России отчет о проделанной работе в отношении замены импортных материалов на отечественные аналоги и планируемых сроках корректировки (при необходимости) ПСД.

Срок: 10.06.2022.

Директор департамента
государственной политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды
и экологической безопасности



Р.А. Мальцев

Список участников совещания в формате видеоконференц-связи по вопросам удорожания материалов и оборудования в ходе реализации в 2022 году мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, а также наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»

№	ФИО	Должность
МИНПРИРОДЫ РОССИИ		
1	Мальцев Роман Александрович	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности
РОСПРИРОДНАДЗОР		
2	Рожкова Ирина Владимировна	Начальник управления государственной экологической экспертизы
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС МИНПРИРОДЫ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ СТРАНА»		
3	Мишиев Рауль Морикович	Заместитель директора московского филиала ФГБУ УралНИИ «Экология» - руководитель Проектного офиса Минприроды России федерального проекта «Чистая страна»
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР»		
4	Буц Алексей Владимирович	Заместитель руководителя Департамента развития технологий, инфраструктуры, обращения с отходами и службы технического заказчика ППК «РЭО»
5	Шилин Виталий Артурович	Руководитель проекта отдела объектов размещения отходов Департамента развития технологий, инфраструктуры, обращения с отходами и службы технического заказчика ППК «РЭО»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ		
6	Мочалова Татьяна Николаевна	И.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА		
7	Гриневич Валерий Владиславович	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской

№	ФИО	Должность
		Республики
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ		
8	Ларькин Алексей Андреевич	Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
9	Ушаков Илья Сергеевич	Начальник отдела реализации приоритетных проектов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ		
10	Албегова Алла Викторовна	Министр охраны окружающей среды Кировской области
11	Долинина Мария Александровна	Консультант отдела по обращению с отходами Министерства охраны окружающей среды Кировской области
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ		
13	Юсубахмедов Джасур Юсупжонович	Начальник управления охраны окружающей среды - заведующий отделом по ликвидации накопленного вреда окружающей среде Министерства экологии и природопользования Московской области
РЕСПУБЛИКА КРЫМ		
15	Лисовская Наталья Васильевна	Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым
16	Устименко Кирилл Сергеевич	Начальник Управления нормирования воздействия на окружающую среду Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ		
14	Мамукаев Вячеслав Жоржевич	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ		
12	Тумуреева Наталья Николаевна	Врио министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия